СОГЛАСОВАНО
МУП "Каменсктеплосеть"

" 15 " апреля 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО "СЮТ"
Мунайпев Р.А.
" 15 " апреля 2025 г.

ПЛАН
по подготовке к ОЗП 2025-2026 годов

Наименование мероприятия	ед. измер.	кол-во	необходимо денежн. средств всего (млн.руб.)	в том числе					Сроки проведения работ	Лицо ответственное за реализацию мероприятия
				местного бюджета	краевого бюджета	средства предприятия	прочие	дефицит		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прошедшие три отопительных сезона, прошли в штатном режиме, аварий не зафиксировано										
Мероприятия обязательные для включения										
Поверка узлов учета тепловой энергии ц/отопления и ГВС, метрологического оборудования (манометры термометры)	шт.	2	-	-	-	-	-	-	12.05.2025	Фирсов Р.А.
Ремонт изоляции трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта	м.п.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуживание (подготовка) оборудования теплового пункта чистка теплообменников, ревизия насосов, задвижек, клапанов, проверка работоспособности автоматических регуляторов.	шт.	1	-	-	-	-	-	-	22.04.2025	Фирсов Р.А.
Обслуживание (подготовка) элеваторных узлов системы отопления, коррекция дросселирующих устройств	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуживание (подготовка) теплогенераторного оборудования при индивидуальных и крышных котельных)	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проверка на отсутствие несанкционированных врезок и отступления от проектного решения	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гидропневматическая промывка(системы горячего водоснабжения; система отопления и вентиляции) (в случаи наличия нескольких объектов, может быть оформлено отдельным приложением с адресами и датами производства работ с целью синхронизации сроков производства работ с теплоснабжающей организацией.	шт.	1	-	-	-	-	-	-	21.05.2025	ФирсовР.А.
Гидравлические испытания тепловых энергоустановок(трубопроводы тепловых сетей на балансе потребителя; оборудование и трубопроводы индивидуальных тепловых пунктов; внутренних систем отопления; внутренних систем горячего водоснабжения; внутренних систем вентиляции) может быть оформлено отдельным приложением с адресами и датами производства работ с целью синхронизации сроков производства работ с теплоснабжающей организацией.	шт.	1	-	-	-	-	-	-	21.05.2025	Фирсов Р.А.
Разработка эксплуатацирнных режимов, а также мероприятий, по их внедрению.	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обновление (при необходимости) принципиальных схем и инструкций для обслуживающего теплопотреблющие установоки персонала , востановление (при необходимости) паспортов на теплоэнергетические установки	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обследования дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заключение, продление договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Герметизация вводов инженерных коммуникаций	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-